

जनपद - बलिया

जनपद में विद्युत उपकेन्द्रों के
निर्माण की प्रगति

उर्जा क्षेत्र

बिन्दु 1 - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना-फेज-2

(धनराशि करोड़ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल स्वीकृत पैकेजों की संख्या	सनस्त पैकेजों की कुल स्वीकृति संख्या	भौतिक लक्ष्य						मासिक लक्ष्य						क्रमिक उपलब्धि					अभ्युक्ति		
				ग्राम (संख्या)	मजरे (संख्या)	लाइन (33 के०वी० एवं 11 के०वी०) (किमी)	33 के०वी० उपकेन्द्र	11 के०वी० उपकेन्द्र	विद्युत संयोजन	ग्राम (संख्या)	मजरे (संख्या)	लाइन (33 के०वी० एवं 11 के०वी०) (किमी)	33 के०वी० उपकेन्द्र	11 के०वी० उपकेन्द्र	विद्युत संयोजन	ग्राम (संख्या)	मजरे (संख्या)	लाइन (33 के०वी० एवं 11 के०वी०) (किमी)	33 के०वी० उपकेन्द्र	11 के०वी० उपकेन्द्र		विद्युत संयोजन	
1	बलिया	1	1	696	984	1036	-	4191	46929	-	-	-	-	-	-	50	210	127	-	83	55	-	23

बिन्दु संख्या 2 - 72 घण्टे में खराब परिवर्तकों के प्रतिस्थापन

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	खण्ड / जनपद का नाम	21 से 31 तारीख तक की अवधि में क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की सं०			21 से 31 तारीख तक की अवधि में बदले गए क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की सं०			1 से 31 तारीख तक की अवधि में क्षतिग्रस्तता	1 से 31 तारीख तक की अवधि में बदले गये क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की सं०			1 से 31 तारीख तक की अवधि के अवशेष क्षतिग्रस्त परिवर्तक जो बदले नहीं गये हैं										
			माह की 20 तारीख के अन्त में लम्बित क्षतिग्रस्तता	माह की 21 से 31 तारीख तक क्षतिग्रस्तता	माह की 21 से 31 तारीख तक कुल क्षतिग्रस्तता (4+5)	72 घण्टे में	72 घण्टे से अधिक परन्तु 7 दिन से कम	7 दिन से अधिक		72 घण्टे में	72 घण्टे से अधिक परन्तु 7 दिन से कम	7 दिन से अधिक	72 घण्टे में	72 घण्टे से अधिक परन्तु 7 दिन से कम	7 दिन से अधिक								
1																							
1		वि०वि०ख०प्र०-बलिया	0	52	52	0	0	0	167	167	0	0	0	0	0								0
2		वि०वि०ख०द्वि०-बलिया	0	53	53	0	0	0	161	161	0	0	0	0	0								0
		जनपद बलिया, योग-	0	105	105	0	0	0	328	328	0	0	0	0	0								0

बिन्दु संख्या 3- तहसील मुख्यालय पर 33/11 के०वी० उपकेन्द्र का निर्माण

(धनराशि करोण में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	तहसीलों की संख्या	भौतिक लक्ष्य				क्रमिक उपलब्धि						अभ्युक्ति										
			33 के०वी० उपकेन्द्र	33 के०वी० लिंग लाइन (किमी)	11 के०वी० लिंग लाइन (किमी)	11 के०वी० उपकेन्द्र	33 के०वी० उपकेन्द्र	33 के०वी० लिंग लाइन (किमी)	11 के०वी० लिंग लाइन (किमी)	11 के०वी० उपकेन्द्र	निर्मित 33 के०वी० उपकेन्द्रों का प्रतिशत (8/4)	निर्मित 11 के०वी० लिंग लाइन का प्रतिशत (9/5)											
1																							
1	बलिया	5	-	-	-	-	1	1	1	1	1	20	20	-									

नोट - बेलथरा रोड, बॉसडीह, रसड़ा एवं बैरिया में 33/11 के उपकेन्द्र हेतु कन्ट्रोल रूम एवं बाउंड्री एवं लाइन का कार्य प्रगति पर है। सिकन्दरपुर तहसील में 33/11 के०वी० उपकेन्द्र निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

अधिशासी अभियंता