

क्र० सं०	नगर का नाम	स्वीकृत लागत (रु० करोड़ में)	नये 33/11 के०वी० उपकेन्द्र (सं०)		33 /11 के०वी० उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि (सं०)		33 /11 के०वी० अतिरिक्त परिवर्तक (सं०)		33 के०वी० नये फीडर / वित्तियकरण (किमी)		11 के०वी० नये फीडर / वित्तियकरण (किमी)		एल०टी० ए०बी०सी० केबिल (किमी)		अन्डर ग्राउन्ड केबिल (किमी)		नये वितरण परिवर्तक की स्थापना (सं०)		नये वितरण परिवर्तक क्षमतावृद्धि (सं०)		कैपसिटर बैंक (सं०)		मीटरिंग (सं०)		परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि
			लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	
1	बलिया	13.55	0	0	5	0	1	0	0	0	12.75	0	14.21	0	0	0	19	0	0	0	0	0	8	0	Mar-18